



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO

ALCALDÍA

TELEFONOS: 2 746-237 / 746-304

E-mail: munquero@quero.gob.ec

Pág. Web: www.quero.gob.ec

Oficio # 071-A-GADMSQ-2023
Quero, abril 05 de 2023

Señores/as

Sra. Jimena Núñez

Sr. Walter Masias

Lic. Vicente Rosero

**REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL
AL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN**

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien expresar el saludo cordial y respetuoso, al tiempo que aprovecho de la ocasión para manifestar lo siguiente.

En cumplimiento al Cronograma del Proceso de Rendición de Cuentas para los Gobiernos Autónomo Descentralizados emitida por el Concejo de Participación Ciudadana y Control Social, me permito elevar a vuestro conocimiento el **Informe Preliminar de Rendición de Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Quero, periodo 2022**, el mismo que será sometido a conocimiento de la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana, el día jueves 20 de abril de 2023.

El **presupuesto participativo** elaborado y aprobado por participación ciudadana el 19 de octubre de 2021 y avalado por el Consejo de Planificación Cantonal tuvo una asignación inicial de USDS 1.100.000 (UN MILLON CIEN MIL DOLARES).

El **presupuesto definitivo 2022** del GAD Santiago de Quero, aprobado por el Concejo Municipal con fechas 17 de noviembre y 10 de diciembre de 2021, tuvo como insumos: El Plan de Desarrollo Cantonal, Competencias Exclusivas de la Municipalidad, Plan de Trabajo del señor Alcalde registrado en el Concejo Nacional Electoral y las prioridades establecidas en el Presupuesto Participativo, aprobadas por la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana.

El **presupuesto total institucional** fue de USDS \$ **9.213.627,68** de los cuales USDS \$ **4.764.579,86**, fueron saldos de presupuesto de años anteriores; lo cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:

EGRESOS		
PROGRAMAS Y/O SUBPROGRAMAS	MONTO	PORCENTAJE
ADMINISTRACION GENERAL	853.546,24	9.26%
GESTIÓN FINANCIERA	181.172,47	1.97%
COMISARÍA Y POLICÍA MUNICIPAL	116.120,62	1.26%
REGISTRO DE LA PROPIEDAD	93.442,03	1.01%
OTROS SERVICIOS SOCIALES	961.460,24	10.44%
SANEAMIENTO AMBIENTAL	659.140,31	7.15%
SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE	1.233.370,65	13.39%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO

ALCALDÍA

TELEFONOS: 2 746-237 / 746-304

E-mail: munquero@quero.gob.ec

Pág. Web: www.quero.gob.ec

OTROS SERVICIOS COMUNALES	5.074.375,12	55.07%
GASTOS COMUNALES DE LA ENTIDAD Y SERVICIO DE LA DEUDA	41.000,00	0.44%
TOTAL	9.213.627,68	100%

Dentro de los principales **PROYECTOS DE INVERSIÓN** asignados dentro del presupuesto 2022, tenemos los siguientes:

Nº	PROYECTOS PRESUPUESTO 2022	MONTO	OBSERVACIONES
	PROGRAMA: SANEAMIENTO AMBIENTAL		
1.	Estudios de Gestión Integral de Desechos Sólidos	47.598	Estudios aprobados por el MAATE, con viabilidad técnica
2.	Construcción Relleno Sanitario I Etapa	50.000	Presupuesto Prorrogado
3.	Consultoría Cierre Técnico - Celda Emergente Desechos Sólidos	30.000	En ejecución
	PROGRAMA: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
	Agua Potable:		
4.	Construcción Tanque de Reserva de AA. PP. Puñachizag	44.213,58	Ejecutado
5.	Construcción Tanque de Reserva de AA. PP. Regional Pueblo Viejo, Shaushi, San Vicente	46.000	En proceso
6.	Planta Potabilizadora de AA.PP Regional Hualcanga - Convenio HGPT	95.000	En proceso
7.	Mejoramiento sistema de AA.PP Regional Nueva Vida - Convenio HGPT	48.000	En proceso
8.	Adquisición tubería agua Hualcanga Chico Zona Uno	20.000	Presupuesto prorrogado
9.	Adquisición de macromedidores para sistema de AA.PP Quero	10.000	Presupuesto prorrogado
10.	Construcción tanque de AA.PP Jaloa el Rosario	50.000	Presupuesto prorrogado
11.	Adecuación y cerramiento Tanques de Reserva AA.PP Quero	40.000	Presupuesto prorrogado
	Alcantarillado:		
12.	Alcantarillado Sanitario Barrio Quiambe - El Empalme	46.025,01	Ejecutado
13.	Construcción Alcantarillado y Planta de Tratamiento de aguas servidas en las comunidades San Antonio y Cruz de Mayo	103.089,34	Ejecutado
14.	Alcantarillado Sanitario La Unión de Pueblo Viejo	17.366,18	Ejecutado
15.	Alcantarillado Sanitario 12 de Octubre	69.989,49	Ejecutado
16.	Construcción Alcantarillado Sanitario Zona Libre	20.000	Ejecutado
17.	Alcantarillado Sanitario San José de Puñachizag	15.920,41	Ejecutado
18.	Construcción Red de Sistema de Alcantarillado	53.569,04	Ejecutado



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO

ALCALDÍA

TELEFONOS: 2 746-237 / 746-304

E-mail: munquero@quero.gob.ec

Pág. Web: www.quero.gob.ec

	Sanitario Parroquia Rumipamba		
19.	Alcantarillado Barrio el Quinche-Yayulihui Alto	43.931,10	Ejecutado
20.	Alcantarillado Pilco Etapa II - Convenio GAD Rumipamba	74.992,86	Ejecutado
21.	Planta de Tratamiento de aguas servidas ciudad de Quero	370.000	Presupuesto prorrogado
22.	Materiales alcantarillado redes secundarias Pilco	10.000	En proceso
23.	Estudios de consultoria de alcantarillados y plantas de tratamiento Cantón Quero (Hipolongo-Guangaló-Chocaló)	60.000	En ejecución
24.	Alcantarillado Sanitario sector Barrio el Mercado	20.000	Presupuesto prorrogado
25.	Alcantarillado Yayulihui Centro	30.000	En proceso
26.	Alcantarillado IV etapa Yayulihui Alto	10.000	Presupuesto prorrogado
27.	Alcantarillado Cruz de Mayo	65.000	En proceso
28.	Alcantarillado Zona Libre	14.293,59	Ejecutado
29.	Alcantarillado Limpe Chico	17.845,99	Ejecutado
30.	Alcantarillado Puñachizag	25.000	En proceso
31.	Alcantarillado prolongación Av. Eloy Alfaro	50.000	En proceso
32.	Batería sanitaria Yanayacu	15.000	En proceso
	PROGRAMA: SERVICIOS COMUNALES		
	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS:		
33.	Consultoría Estudios Plaza Juan de Alarcón	30.000	Ejecutado
34.	Levantamiento de Ortofotografía de 337 Has. Red Geodésica	35.000	Ejecutado
35.	Adquisición sistema informático integral del GAD Municipal de Quero – Ventanilla Única.	143.000	Avance del 50%.
36.	Estudios Plan Urbanístico de Gestión de Suelo	25.743,15	Ejecutado
	OBRA PÚBLICA:		
37.	Empedrados varias vías: El Guanto, Guangaló, Hipolongo, Yanayacu y Pilco	214.414	En ejecución
38.	Asfaltados Varias Vías: Jaloa El Rosario, Barrio El Recreo, El Placer, H. Santa Anita, H. San José, El Empalme - Puñachizag, H. La Dolorosa.	461.386,52	En ejecución
39.	Asfaltados varias vías: 12 de Octubre, H. San Luis, Yanacocha, el Placer, La Esperanza, Puñachizag, H. San Nicolás, Chocaló, la Independencia, La Subestación.	571.145,24	En ejecución
40.	Asfaltados varias Vías - Convenio HGPT: Santuario - El Guanto, Rumipamba, Hualcanga San Luis.	120.000	Ejecutado
41.	Asfaltado Vías Parroquia Yanayacu - Convenio HGPT - GAD-Y	20.000	Ejecutado
42.	Muro de contención vía ingreso a Jaloa la Playa	20.000	Ejecutado
43.	Alcantarilla Vía El Empalme - San Antonio - Convenio HGPT	236.500	En ejecución
44.	Adoquinado vía Barrio El Recreo	20.000	Ejecutado
45.	Construcción Centro Cultural Social y	62.924,01	Ejecutado



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO**

ALCALDÍA

TELEFONOS: 2 746-237 / 746-304

E-mail: munquero@quero.gob.ec

Pág. Web: www.quero.gob.ec

	Deportivo Yanayacu III Etapa		
46.	Sistema de Riego estadios San José del Guanto y el Santuario	30.000	Ejecutado
47.	Adecuación Parque Infantil Barrio Subcentro	18.000	En ejecución
48.	Adecuación Casa Comunal Llimpe Grande	38.244,48	Ejecutado
49.	Mantenimiento UPC Quero – Convenio Policía Nacional	20.000	Ejecutado
50.	Reconstrucción Cancha Uso Múltiple Barrio La Concepción	14.839,76	Ejecutado
51.	Nomenclatura Turística Promocional	18.800	Ejecutado
52.	Instalación Sistema de Riego Automatizado Cancha Fútbol Chocaló	14.385,91	contratado
53.	Sistema de Riego Automatizado Estadio El Empalme	8.928,55	Ejecutado
54.	Reconstrucción Casa Artesanal Hualcanga Chico Zona 1	20.000	Presupuesto prorrogado
55.	Adecuación Centro Medalla Milagrosa	20.000	Presupuesto prorrogado
56.	Construcción Cerramiento y Adoquinado Coliseo Hualcanga Chico Centro	45.000	En ejecución
57.	Adquisición de losetas de Hormigón Prefabricado en el sector Llimpe el Paraíso	20.000	Presupuesto Prorrogado
58.	Mantenimiento parque el Labrador Quero	30.000	Presupuesto prorrogado
59.	Riego tecnificado estadio Puñachizag	15.000	Ejecutado
60.	Sistema de riego tecnificado estadio San Antonio	15.000	En ejecución
61.	Construcción puente río Quero – convenio HGPT	42.000	Presupuesto prorrogado
62.	Construcción puente vía Cruz de Mayo - Chocaló	160.000	Convenio con el HGPT
63.	Construcción nichos cementerio municipal	32.662,21	Ejecutado
64.	Reconstrucción casa comunal Jaloa el Rosario	24.589,45	Ejecutado
65.	Reconstrucción cancha y batería sanitaria San Vicente San Juan	15.000	En ejecución
66.	Batería sanitaria estadio Pueblo Viejo	10.000	Presupuesto prorrogado
67.	Cubierta y graderío estadio Puñachizag	35.000	En ejecución
68.	Graderío, cubierta estadio el Placer	65.000	En ejecución
69.	Cubierta y graderío estadio San Pedro de Sabañag	35.000	En ejecución
70.	Cerramiento cementerio Jaloa Alto el Guasmo	20.000	Presupuesto prorrogado
71.	Cubierta y cerramiento coliseo Rumipamba	100.000	En ejecución
72.	Casa artesanal Barrio el Mirador - Rumipamba	10.000	Presupuesto participativo
73.	Construcción de batería sanitaria H. San Luis	15.000	Ejecutado
74.	Construcción cancha de uso múltiple H. San Luis La Unión	25.000	Presupuesto prorrogado
75.	Cerramiento cancha de uso múltiple Luis López I etapa	35.000	En ejecución
76.	Baterías sanitarias estadio Puñachizag	15.000	En ejecución
77.	Construcción graderío estadio San Nicolás	35.000	En ejecución



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO

ALCALDÍA

TELEFONOS: 2 746-237 / 746-304

E-mail: munquero@quero.gob.ec

Pág. Web: www.quero.gob.ec

78.	Construcción batería sanitaria Yayulihuí Centro	15.000	Proceso de contratación
70.	Construcción graderío y visera estadio H. San Francisco	35.000	En ejecución
80.	Construcción graderío y visera estadio San Vicente	35.000	En ejecución
81.	Construcción batería sanitaria Llimpe Grande	15.000	En ejecución
82.	Adecuación casa artesanal Llimpe Chico	5.000	Presupuesto prorrogado
83.	Adecuación casa comunal Zona Libre	7.000	Presupuesto prorrogado
84.	Cerramiento Unidad Educativa Rosa Zarate	20.000	Estudios
85.	Construcción Aula U.E. Julio C. Larrea	25.000	Estudios
86.	Adecuación UE Julio C. Larrea	7.000	Estudios
87.	Adecuación UE Cotopaxi	7.000	Estudios
88.	Construcción Aula UE Josefa Calixto	25.000	Estudios
89.	Adecuación muro de contención casa barrial Llimpe el Mirador	7.000	Presupuesto prorrogado
90.	Adecuación cancha de uso múltiple barrio El Mercado	15.000	En ejecución
91.	Reconstrucción canal de riego barrio San Juan	4.000	Ejecutado
92.	Construcción del Mercado en la Plaza Juan de Alarcón	900.000	Proceso de contratación
93.	Mejoramiento Iglesia Matriz – Convenio Banco de Desarrollo	63.769	Presupuesto prorrogado
94.	Intervención Iglesia Patrimonial San Vicente	84.000	Estudios
95.	Restauración de Parque Central El Santuario	20.000	Ejecutado
96.	Complejo Deportivo Virgen del Monte	250.000	En ejecución
97.	Alumbrado público varios sectores (estadio San Germán)	265.000	Estudios
98.	Adquisición de una Cargadora Frontal	134.388,75	En ejecución
99.	Expropiación Terreno para Relleno Sanitario	80.000	Presupuesto prorrogado

Así también en cumplimiento a la Ley de Participación Ciudadana, me permito trasladar las respuestas a las principales inquietudes ciudadanas.

RESPUESTAS A LA CONSULTA CIUDADANA:

PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA	RESPUESTAS A LAS CONSULTAS CIUDADANAS
Por qué no se construyó el aula para la escuela Julio C. Larrea.	El aula de la Unidad Educativa Julio C. Larrea no se ejecutó dentro del año 2022, en virtud que los planos tipo debían ser remitidos por el Distrito de Educación al GAD Municipal, para que se pueda realizar el presupuesto referencial y suscribir el convenio correspondiente.
Cuál es el presupuesto asignado al sector rural.	El presupuesto participativo 2022 asignado al sector rural del cantón Quero fue de USD\$ 1.060.000 dólares
Explique por qué los turnos de inspección para aprobar los	Los turnos para inspección de campo para los trámites de aprobación de planimetrías se dan de



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO**

ALCALDÍA

TELEFONOS: 2 746-237 / 746-304

E-mail: munquero@quero.gob.ec

Pág. Web: www.quero.gob.ec

planos están muy lejos.	acuerdo al ingreso de pedidos; y, debido a la disponibilidad de técnicos se asigna las fechas.
Cuánto tiempo falta para que se entregue el puente San Antonio sector alcantarilla	El contratista de la obra Construcción alcantarilla sector San Antonio - El Empalme, solicitó ampliación del plazo en virtud de la época lluviosa en el sector. Al momento está listo para colocar la subbase y la capa asfáltica.
Cuál es el motivo porque no recogen la basura de las escuelas	La basura de las Unidades Educativas no es posible recoger de manera permanente en virtud que los vehículos recolectores no se abastecen, por cuanto los desechos sólidos son trasladados al relleno sanitario de la Empresa Pública Mancomunada de Guamote, Colta y Alausí.
Por qué se demoran en la construcción del tanque de agua para la comunidad El Rosario.	El presupuesto para la construcción del tanque de reserva de agua potable para la Comunidad Jaloa El Rosario fue asignado en reforma presupuestaria; y, el tiempo para realizar el proceso precontractual ha sido muy corto. El proyecto se ejecutará en el año 2023.
Por qué no construyó la obra ofrecida en Puñachizag el alcantarillado.	El alcantarillado para la comunidad de Puñachizag no se pudo ejecutar en el año 2022, en virtud que el presupuesto correspondiente fue asignado dentro de una reforma presupuestaria; se ejecutará en el año 2023.
Por qué se tarda en arreglar la maquinaria.	La maquinaria se tarda en arreglar debido a la demora en la adquisición de los repuestos, así como a la disponibilidad de los talleres mecánicos.
Po qué no se socializó la ordenanza de construcciones antes de aprobar.	La ordenanza del Plan de Uso y Gestión del Suelo 2022 - 2034, fue producto de una consultoría, la misma que debió socializar a la comunidad de manera clara.
Que se informe por qué la demora en la ejecución de los asfaltos en especial de Hualcanga San José.	El asfaltado de la vía sector Hualcanga San José no se pudo ejecutar en el año 2022, debido al tiempo que lleva el proceso precontractual y contractual; se ejecutará durante el año 2023.
Por favor si nos puede informar acerca de las obras que se quedan pendientes en ejecutarse de su administración 2019 - 2023.	Las obras que quedan pendientes por ejecutarse son aquellas que constan en el presupuesto prorrogado 2022 del GAD Municipal.
Para qué tiempo van a realizar a trabajar en el puente de Chocaló San Francisco.	La construcción del puente que une la vía Cruz de Mayo - Chocaló, ejecutará el HGPT, para lo cual se ha suscrito el respectivo convenio de cooperación y el GAD Municipal ha transferido el valor de USD\$ 85.270,57 dólares.
Por qué no se construye al tanque reservorio de la Regional Shaushi, Pueblo Viejo, San Vicente	El tanque de ferrocemento de 200 m3 para la Junta Administradora de Agua Potable Shaushi, Pueblo Viejo, San Vicente se ejecutará dentro del año 2023.
Informe cuántas obras ejecutaron en el año 2022.	Dentro del año 2022 se terminaron de ejecutar 34 obras.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO**

ALCALDÍA


TELEFONOS: 2 746-237 / 746-304

E-mail: [munquero@quero.gob.ec](mailto:munqueero@quero.gob.ec)

Pág. Web: www.quero.gob.ec

Particular que me permito elevar a vuestro conocimiento, con la finalidad que se proceda con la revisión correspondiente, previa a la deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional de rendición de cuentas período 2022.

Atentamente,


Lic. José Morales J.
ALCALDE DE QUERO

